

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77159000-006186

| | | | |
|--|------------|---|---|
| Количество квартир - всего | штук/ кв.м | 432/28232,4 | 432/28232,4 |
| в том числе: | | | |
| 1-комнатные | штук/ кв.м | 72/2696,88 | 72/2696,88 |
| 2-комнатные | штук/ кв.м | 192/10915,92 | 192/10915,92 |
| 3-комнатные | штук/ кв.м | 120/9840,72 | 120/9840,72 |
| 4-комнатные | штук/ кв.м | 48/4778,88 | 48/4778,88 |
| более чем 4-комнатные | штук/ кв.м | - | - |
| Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) | кв.м | 28732,8 | 28732,8 |
| Материалы фундаментов | | монолитный железобетон | монолитный железобетон |
| Материалы стен | | монолитный ж/б, минераловат. утеплитель, вентилируемый фасад, Фиброцементн. плита | монолитный ж/б, минераловат. утеплитель, вентилируемый фасад, Фиброцементн. плита |
| Материалы перекрытий | | монолитный железобетон | монолитный железобетон |
| Материалы кровли | | рулонная, многослойная наплавленная | рулонная, многослойная наплавленная |
| Подземная автостоянка: строительный объем | куб.м | 42667,8 | 42667,8 |
| общая площадь | кв.м | 14224,7 | 14224,7 |
| Инженерные сети: водопровод: тр. ВЧШГ | п.м | 21,5 | 21,5 |
| 2Д=150 | п.м | 22,15 | 22,15 |
| 2Д=100 | п.м | 22,7 | 22,7 |
| 2Д=100 | п.м | 136,85 | 136,85 |
| Д=300 | п.м | 43,2 | 43,2 |
| тр. ст. Д=426 | п.м | 15,35 | 15,35 |
| Д=325 | | | |
| Дождевая канализация: тр. Корсис Д=530 | п.м | 282,4 | 282,4 |
| Д=530 | п.м | 484,25 | 484,25 |
| ВЧШГ Д=200 | п.м | 100,25 | 100,25 |
| Д=100 | п.м | 171,85 | 171,85 |
| Санация Д=600 | п.м | 74,65 | 74,65 |
| Бытовая канализация: тр. ВЧШГ Д=300 | п.м | 224,7 | 224,7 |
| Д=250 | п.м | 62,3 | 62,3 |
| Д=200 | п.м | 335,75 | 335,75 |
| 2Д=100 | п.м | 110,7 | 110,7 |
| ПЭ-100 Д=50 | п.м | 14,55 | 14,55 |
| Санация: Д=300 | п.м | 54,3 | 54,3 |
| Теплосеть: 2Д=720 | п.м | 42,85 | 42,85 |
| 2Д=273 | п.м | 396,8 | 396,8 |
| 2Д=219 | п.м | 15,2 | 15,2 |
| 2Д=133 | п.м | | |